

2020-03-23

Dags för uppdatering kring VAB projekten.

Öglunda:

Vi kan nu konstatera att det inte blev så illa med tidplanen som vi skrev om förra månaden, vi stärkte upp laget med fler maskiner och det föll väl ut. Här kommer uppdaterad tidplan:

Tidplan Öglunda 20-03-23

Etapp nr	Sträcka	Grävstart	Grävslut	Klart för inkoppling
1a	Eggby norr	KLAR	KLAR	KLAR
1	Eggby-Öglunda	KLAR	KLAR	KLAR
2	Öglunda-Norrut (fram till åbodvägen)	KLAR	V 15	V 19
3	Åbodvägen-Toran	V 15	V 19	V 23
4	Åbodvägen-Åbo	V 19	V 25	V 27
6a	Öglunda by	V 26	V 32	V 33
6b	Hallan (på berget)	KLAR	KLAR	V 33
5	Öglunda-Slättäng (alla områden där)	V 33	V 47	V 49
7	Öglunda-Såntorp	V 48	V 51	V 52
8	Såntorp-Varnhem	V 52	V 6-21	V 7-21
9	Såntorp-Höjentorp	V 7-21	V 13-21	V 15-21

Stenum:

Ingen uppdatering ännu. Beslut finns dock på att Stenum ska göras efter Öglundaprojektet.

Bolum-Bjällum-Broddetorp:

Kundenkät utskickad för att utläsa intresset, ingen utvärdering gjord ännu. Ett eventuellt projekt ligger ju längre fram i tiden.

Vallebygdens Energi genom

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se